

ASCENSEURS : Planning prévisionnel chantier OTIS 2010

MOIS	MAI					JUN					JUILLET					AOUT					SEPTEMBRE				OCTOBRE				NOVEMBRE					
	SEMAINE	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48						
A S C E N S E U R S	28 grand (525kg) 31 mai au 23 juillet										28 petit (375kg) 26 juillet au 17 septembre																							
	30 petit (525kg) 31 mai au 30 juillet										30 grand (900kg) 2 aout au 1er octobre																							
	34 grand (900kg) 31 mai au 30 juillet										34 petit (525kg) 2 aout au 1er octobre																							
											28 Extérieur gauche 5 juillet au 16 juillet																							
											28 Extérieur droit 19 juillet au 30 juillet																							
											32 Extérieur 12 juillet au 16 juillet																							
											32 (525kg) 5 juillet au 27 aout																							
											40 (525kg) 5 juillet au 27 aout																							
																36 petit (375kg) 2 aout au 24 septembre										36 grand (525kg) 27 septembre au 19 novembre								
																38 petit (375kg) 2 aout au 24 septembre										38 grand (525kg) 27 septembre au 19 novembre								