

ASCENSEURS : Planning prévisionnel chantier OTIS 2010

MOIS	JUN					JUILLET					AOÛT					SEPTEMBRE				OCTOBRE				NOVEMBRE					
	MAI	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	
ASCENSEURS	28 grand (525kg) 31 mai au 23 juillet					OK					28 petit (375kg) 26 juillet au 17 septembre					OK													
	30 petit (525kg) 31 mai au 30 juillet					OK					30 grand (900kg) 2 août au 29 octobre									🕒									
	34 grand (900kg) 31 mai au 30 juillet					OK					34 petit (525kg) 2 août au 21 octobre									🕒									
						28 Extérieur gauche 5 juillet au 16 juillet					OK																		
						28 Extérieur droit 19 juillet au 30 juillet					OK																		
						32 Extérieur 12 juillet au 16 juillet					OK																		
						32 (525kg) 5 juillet au 27 août					OK																		
						40 (525kg) 5 juillet au 27 août					OK																		
											36 grand (525kg) 2 août au 11 octobre					🕒				36 petit (375kg) 11 octobre au 30 novembre				🕒					
											38 petit (375kg) 2 août au 11 octobre					🕒				38 grand (525kg) 11 octobre au 30 novembre				🕒					



Ascenseur en retard par rapport au premier planning.



Ascenseur mis en service, mais pas forcément réceptionné sans réserves.

Planning mis à jours au 11 octobre 2010